

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ


Số: 712/KKT-KHTH

V/v gia hạn thời gian hoàn thành xây dựng
công trình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 23 tháng 8 năm 2019



Kính gửi: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng Khu kinh tế.

Xét đề nghị của Ban QLDA ĐTXD Khu kinh tế tại Tờ trình số 53/TTr-DAKKT ngày 20/8/2019 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu 03: Xây lắp nhà máy xử lý nước thải (bao gồm cả phần thiết bị), thuộc dự án: Hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp Quán Ngang giai đoạn 1;

Căn cứ Hợp đồng số 12/2017/HĐ-TCXD ngày 22/6/2017 giữa Ban QLDA ĐTXD Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị và Liên danh Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN và Công ty Cổ phần Thành An về việc thi công xây dựng gói thầu 03: Xây lắp nhà máy xử lý nước thải (bao gồm cả phần thiết bị) thuộc dự án: Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Quán Ngang (GD1);

Căn cứ Biên bản bàn giao mốc tọa độ và mặt bằng gói thầu 03: Xây lắp nhà máy xử lý nước thải (bao gồm cả phần thiết bị) thuộc dự án: Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Quán Ngang (GD1);

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 32, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Khoản 3, Điều 39, Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Sau khi kiểm tra, đối chiếu Hợp đồng, Biên bản bàn giao mốc tọa độ, Văn bản số 89/2019/TT-TA ngày 19/8/2019 của liên danh Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN và Công ty Cổ phần Thành An và Tờ trình số 53/TTr-DAKKT ngày 20/8/2019 của Ban QLDA ĐTXD Khu kinh tế, BQL Khu kinh tế tỉnh có ý kiến như sau:

Theo hợp đồng đã ký, thời gian hoàn thành công trình là 500 ngày. Công trình bắt đầu triển khai từ ngày 06/4/2018, ngày hoàn thành theo hợp đồng là 19/8/2019. Tuy nhiên, từ khi khởi công đến nay, tiến độ thi công thực tế tại công trình chưa đáp ứng được tiến độ cam kết trong hợp đồng. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết không thuận lợi, cụ thể:

- Tổng thời gian không thi công được: 101 ngày, trong đó:
- + Số ngày mưa không thi công được: 82 ngày
- + Số ngày lễ, tết: 19 ngày

Xét thấy tiến độ thi công chưa đáp ứng được tiến độ cam kết trong hợp đồng do nguyên nhân khách quan. Vì vậy, BQL khu Kinh tế tỉnh đồng ý bổ sung thời gian thực hiện hợp đồng thêm 101 ngày (bằng số ngày nghỉ không thi công được). Tổng thời gian thực hiện hợp đồng sau điều chỉnh là 601 ngày, ngày hoàn thành là 28/11/2019.

Giám đốc QLDA ĐTXD Khu kinh tế theo dõi, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để hoàn thành gói thầu đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đã được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng Ban; Các PTB (B/c);
- Liên danh CTCP KT SEEN và CTCP Thành An;
- Lưu: VT, KHTH.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Trần Văn Hóa