

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

Số: 531/KKT-QLDA

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công gói thầu số  
04: Thi công xây lắp đoạn  
Km54+500÷Km61+630,41 phạm vi do  
Công ty cổ phần Việt Ren đảm nhận (lần 5).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Việt Ren.

Hợp đồng số 13/2018/HĐ-XD ngày 08/8/2018 đã ký giữa Ban QLDA ĐTXD khu Kinh tế với Liên danh Công ty CP Việt Ren – Công ty CP Thành An, Nhà thầu phụ: Công ty TNHH Thanh Niên về việc thi công gói thầu số 04: Thi công xây lắp đoạn Km54+500÷Km61+630,41 có thời gian thực hiện 320 ngày, bắt đầu bàn giao mặt bằng ngày 13/8/2018, kết thúc ngày 28/6/2019. Công ty Cổ phần Việt Ren là một trong những đơn vị có mặt bằng sớm nhất trong toàn bộ dự án, đoạn từ đường ĐT582 ra Cửa Việt dài khoảng 1,2km đã được huyện Hải Lăng bàn giao mặt bằng sạch ngay từ tháng 8/2018. Tuy nhiên từ khi khởi công đến nay, tiến độ thực hiện của Công ty quá chậm. Trong phạm vi từ ĐT582 đến đường Tam Hữu – Gia Đăng (Km55+800) dài khoảng 3,8km với 04 cầu, 09 cống nhưng đến thời điểm hiện tại chưa hoàn thiện lớp K98 (hoàn thiện được 3km 2 nhánh); đang rải cấp phối đá dăm lớp 1 D<sub>max</sub> 37,5 khoảng 800m (2 bên), hoàn thiện 5,5 công (11 đơn nguyên),.... khối lượng thực hiện quá ít so với khối lượng hợp đồng (đến ngày 20/6/2019 giá trị thực hiện được khoảng 17,3 tỷ đồng, đạt 16,04% giá trị hợp đồng – theo báo cáo số 40/TVGSQT của Tư vấn giám sát).

Trong quá trình thực hiện, BQL khu Kinh tế đã nhiều lần nhắc nhở bằng văn bản (04 lần), nhiều lần tổ chức họp đẩy nhanh tiến độ tại Văn phòng BQL và tại Công trình, trong các cuộc họp, Lãnh đạo Công ty đã cam kết đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành trước 30/6/2019 theo yêu cầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh nhưng đến nay vẫn không thực hiện được theo cam kết.

Hiện nay, tại hiện trường việc bố trí máy móc, thiết bị của Nhà thầu quá thiếu và không tuân thủ theo đúng hồ sơ dự thầu của Nhà thầu, tiến độ thi công công trình quá chậm, không đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng và tiến độ cam kết theo các cuộc họp (ngày 12/9/2018; ngày 22/01/2019; ngày 04/3/2019 và ngày 21/6/2019). Vì vậy, BQL khu Kinh tế yêu cầu Nhà thầu khẩn trương bổ sung máy móc, vật tư, nhân lực... để đẩy nhanh tiến độ gói thầu theo tiến độ cam kết. Nếu đến ngày 30/6/2019 nhà thầu cố tình không thực hiện bố trí đủ máy móc, nhân vật lực đúng theo Hồ sơ dự thầu và không đảm bảo tiến độ theo các biên bản đã cam kết nói trên, BQL khu Kinh tế sẽ chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD khu Kinh tế áp dụng các biện pháp, chế tài theo Hợp đồng và chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Đề nghị Nhà thầu nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh(b/c);
- Trưởng Ban, các PTB;
- Văn phòng TVGS/(TEDI);
- Lưu: VT, QLDA.

TRƯỞNG BAN  
  
Trần Văn Đoàn