

Số: 605/KKT- KHTH

Quảng Trị, ngày 16 tháng 7 năm 2019

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
xây dựng công trình

Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu kinh tế

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu kinh tế tại Tờ trình số 44/TTr-DAKKT ngày 02/7/2019 về việc gia hạn thời gian hoàn thành Gói thầu số 02: Thi công xây lắp đoạn Km41+362 – Km47+500, dự án: Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (Đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị), BQL Khu kinh tế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (Đường trung tâm trục dọc khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị);

Căn cứ quy định tại khoản 3, Điều 32 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khoản 3, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Theo báo cáo tiến độ về tình hình triển khai thực hiện gói thầu nêu trên của Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu kinh tế tại Tờ trình số 47/TTr-DAKKT ngày 02/7/2019, hiện nay trong phạm vi mặt bằng đơn vị thi công còn một số đoạn chưa giải phóng mặt, chưa bàn giao cho đơn vị thi công nên gói thầu chưa hoàn thành theo tiến độ hợp đồng.

Để công trình thi công đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và tuân thủ cam kết của Lãnh đạo ban với BTV Tỉnh ủy, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1026/UBND-CN ngày 15/3/2019, BQL Khu kinh tế tỉnh yêu cầu BQL dự án ĐTXD Khu kinh tế làm việc với các ngành, địa phương liên quan và nhà thầu thi công xây dựng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để thi công hoàn thành trước 30/8/2019.

BQL Khu kinh tế đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành gói thầu nêu trên đến ngày 30/8/2019./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty Cổ phần Thành An;
- Trưởng Ban;
- Các PTB;
- Phòng QHXD;
- Lưu: VT, KHTH (02).



TRƯỞNG BAN

Trần Văn Đoàn