

Số: 647/KKT-QLĐT

Quảng Trị, ngày 24 tháng 7 năm 2019

V/v tình hình thực hiện dự án
dự kiến khởi công – hoàn thành
trong năm 2019 đến ngày 23/7/2019

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Văn bản số 1026/UBND-CN ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để khởi công – hoàn thành dự án chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/7/2019-01/7/2019), BQL Khu kinh tế báo cáo tình hình triển khai hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư đến ngày 23/7/2019 như sau:

I. Về tình hình triển khai công việc:

1. Các công việc chính đã triển khai:

- BQL Khu Kinh tế có Văn bản số 230/TB-KKT ngày 26/3/2019 phân công Lãnh đạo Ban theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục để khởi công – hoàn thành dự án năm 2019, gửi đến các Nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh và các Sở, ngành biết để tiện liên hệ, phối hợp;

- BQL Khu kinh tế có báo cáo Văn phòng UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án dự kiến khởi công – hoàn thành trong năm 2019, cụ thể:

+ Tháng 4/2019 tại Văn bản số 314/KKT-QLĐT ngày 24/4/2019;

+ Tháng 5/2019 tại Văn bản số 405/KKT-QLĐT ngày 24/5/2019;

+ Tháng 6/2019 tại Văn bản số 509/KKT-QLĐT ngày 24/6/2019;

2. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Về 04 dự án dự kiến khởi công trước ngày 01/7/2019:

+ Dự án Kho cảng xăng dầu Hải Hà của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà: đã hoàn thành thủ tục, tổ chức Lễ khởi công xây dựng vào ngày 12/6/2019;

+ Dự án Nhà máy sản xuất Inox và Thép hợp kim của Công ty TNHH MTV Tân Việt Quang: dự kiến khởi công vào cuối tháng 6/2019, nhưng do chưa hoàn thành các thủ tục để khởi công (ký quỹ, thuê đất,...) nên không kịp thực hiện khởi công trước 30/6/2019. Công ty TNHH MTV Tân Việt Quang đề nghị chuyển thời gian khởi công dự án vào tháng 7/2019.

+ Dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt của Công ty TNHH CFG Quảng

Trị: dự kiến khởi công vào cuối tháng 6/2019, nhưng do vướng mắc về công tác bồi thường, GPMB, không thực hiện kịp các thủ tục để khởi công. Công ty TNHH CFG Quảng Trị có Văn bản số 26/CFGQT ngày 21/6/2019 báo cáo tiến độ khởi công dự án, đề nghị được chuyển tổ chức khởi công vào cuối tháng 7/2019.

+ Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông Mỹ Thủy của Công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy: dự kiến khởi công vào cuối tháng 6/2019, nhưng nhà đầu tư không chuẩn bị kịp các thủ tục về ĐTM, thiết kế cơ sở nên không thể khởi công trong tháng 6/2019. Công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy có Văn bản số 296/CV-QTMT ngày 24/6/2019 xin được khởi công xây dựng dự án trước ngày 25/7/2019.

- Về 03 dự án hoàn thành trước ngày 01/7/2019:

+ Dự án Nhà máy sản xuất viên gỗ nén sinh khối của Công ty TNHH dịch vụ và thương mại tổng hợp Tân Ký: đã hoàn thành cơ bản công tác xây dựng nhà máy, đã chạy thử ra sản phẩm, tổ chức khánh thành vào ngày 26/6/2019;

+ Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG - Quảng Trị của Công ty cổ phần LICOGI 13: tổ chức khánh thành vào ngày 30/6/2019.

+ Dự án Đường nội khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (đường trung tâm dọc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị): do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên phân đấu thông tuyển kỹ thuật trước 01/7/2019 theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính tại buổi kiểm tra tại hiện trường ngày 18/6/2019 và đã thông tuyển kỹ thuật vào ngày 01/7/2019.

Ngoài các dự án khởi công – hoàn thành theo Văn bản số 1026/UBND-CN ngày 15/3/2019, BQL Khu kinh tế với trách nhiệm của mình đã hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện thêm một số dự án khởi công – hoàn thành trong tháng 6/2019 như sau:

- Các dự án khởi công trước 01/7/2019 (03 dự án):

+ Dự án Sân tập golf Quảng Trị tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị của Công ty cổ phần golf Quảng Trị, tổ chức lễ khởi công ngày 23/6/2019.

+ Dự án Nhà máy sản xuất gỗ ghép thanh và dăm băm tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo của Công ty TNHH xây dựng thương mại và kinh doanh tổng hợp Phi Long, tổ chức khởi công vào ngày 27/6/2019.

+ Dự án Khu du lịch – nghỉ dưỡng Biển Vàng tại Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị của Công ty cổ phần phát triển quan hệ Việt Nhật, tổ chức khởi công vào ngày 29/6/2019.

- Các dự án hoàn thành trước 01/7/2019 (01 dự án):

+ Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Trường Sơn QT tại Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá của Công ty TNHH MTV bê tông tươi Trường Sơn QT, tổ chức lễ khánh thành đưa dự án vào hoạt động vào ngày 02/6/2019;

II. Về kết quả triển khai cụ thể các dự án đến ngày 23/7/2019: Có Phụ lục Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư (*kèm theo*).

III. Các dự án dự kiến khởi công trong tháng 7/2019 (01 dự án):

1. Dự án Nhà máy may xuất khẩu Miền Trung tại Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá của Công ty cổ phần phát triển may mặc Miền Trung, dự kiến khởi công vào ngày 29/7/2019.

BQL Khu Kinh tế báo cáo Văn phòng UBND tỉnh biết để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Kính mong sự quan tâm của Văn phòng UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng Ban, các Phó trưởng ban;
- Các phòng: KHTH, QLQHXD, QLTNMT;
- Lưu VT, QLĐT.

TRƯỞNG BAN



Trần Văn Đoàn

