

Số: 649/BC-KKT

Quảng Trị, ngày 25 tháng 7 năm 2019

## BÁO BÁO

Về tình hình thực hiện dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong thuộc KKT Đông Nam Quảng Trị

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị

### 1. Về tình hình thực hiện:

Dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định 2258/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 với tổng mức đầu tư là 49,847 tỷ đồng; Theo Quyết định số 2918/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/10/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1), BQL Khu kinh tế đã triển khai rà phá bom mìn với tổng giá trị là: **26.783.280.000 đồng** (trong đó chi phí rà phá bom mìn: 25.133.684.000 đồng, chi phí khác: 1.694.596.000 đồng) gồm các gói thầu sau:

- Gói 3: Rà phá bom mìn, vật nổ Khu TĐC xã Hải An: 170ha
- Gói 4: Rà phá bom mìn, vật nổ Khu TĐC phía Nam xã Hải Khê: 122ha
- Gói 5: Rà phá bom mìn, vật nổ Khu TĐC phía Tây xã Hải Khê, Hải Dương và đường vào khu tái định cư: 205ha.

Đến nay, tất cả các gói thầu trên đã thi công hoàn thành.

### 2. Về tình hình giải ngân:

- Năm 2017: Dự án được bố trí 15 tỷ đồng đã giải ngân 100%.
- Năm 2018: Dự án không được bố trí vốn.
- Năm 2019: Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 21/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư ngân sách TW; Theo đó, ngày 21/6/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 896/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TW cho dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong là **10,0 tỷ đồng**.

Như vậy tổng mức đầu tư là 49,847 tỷ đồng, tổng số vốn đã bố trí cho dự án đến nay: **25,0 tỷ đồng**. Giá trị thực hiện đến nay là: **26.783.280.000 đồng**.

Để giải quyết hợp đồng đã thực hiện cho các nhà thầu, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản và giải ngân 100% vốn bố trí năm 2019, BQL Khu kinh tế xin báo cáo ưu tiên trả nợ khối lượng đã thực hiện. (Cụ thể theo biểu đính kèm).

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự án thực hiện dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong, BQL Khu kinh tế kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- Trưởng Ban;
- Các PTB;
- Phòng KHTH;
- Lưu VT, Ban QLDA.



TRƯỞNG BAN

Trần Văn Đoàn

**BÁO CÁO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN VỐN 2019**  
(Kèm theo Văn bản số 649 /BC-KKT ngày 25/7/2019)



**Tên dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ Tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong**

Tổng mức đầu tư: 49.847.000 nghìn đồng  
 Tổng dự toán: 49.847.000 nghìn đồng  
 Kế hoạch vốn 2019 của dự án: 10.000.000 nghìn đồng

ĐV: 1000 đồng

TT	Tên hạng mục/Gói thầu	Tên Nhà thầu thi công	Giá trị hợp đồng	Đã thanh toán năm 2017	Trả nợ năm 2019	GHI CHÚ
1	Gói thầu số 3: Rà phá bom mìn, vật nổ khu Tái định cư xã Hải An	Tổng công ty XD Trường Sơn (Công ty TNHH XD 384)	8.382.946	4.699.404	3.683.542	Đã hoàn thành
2	Gói thầu số 4: Rà phá bom mìn, vật nổ khu Tái định cư phía Nam xã Hải Khê	Tổng công ty XD Trường Sơn (Chi nhánh Trường sơn 97)	6.764.361	3.900.000	2.864.361	Đã hoàn thành
3	Gói thầu số 5: Rà phá bom mìn, vật nổ khu Tái định cư phía Tây xã Hải Khê, Hải Dương và đường vào khu tái định cư	Tổng công ty 319 Bộ quốc phòng (Xí nghiệp 319.9)	9.986.377	5.000.000	4.986.377	Đã hoàn thành
4	Chi phí Quản lý dự án		249.000	249.000		
5	Lập báo cáo nghiên cứu khả thi		132.780	132.780	-	
6	Điều tra khảo sát lập phương án - dự toán		1.018.816	1.018.816	-	
7	Chi phí kiểm tra chất lượng thi công	Bộ tư lệnh công binh (Cơ quan QLNN)	249.000	0	249.000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>26.783.280</b>	<b>15.000.000</b>	<b>11.783.280</b>	